

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, направленных в 2022 году и текущем периоде 2023 года Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания на реализацию основного мероприятия «Проектно-изыскательские работы и капитальное строительство» подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2020-2024 годы)»

Основание для проведения проверки: постановление Парламента РСО-Алания от 22.12.2022 г. № 157/8-7 «О поручениях Контрольно-счетной палате РСО-Алания на 2023 год»; пункт 1.17 Плана работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2023 год, утвержденного решением Коллегии КСП РСО-Алания от 28.12.2022 г. № 14 (221).

Цель проверки: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета РСО-Алания, направленных в 2022-2023 годах Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания на реализацию основного мероприятия «Проектно-изыскательские работы и капитальное строительство» подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2020-2024 годы)».

Объекты проверки: Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания; Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания».

Проверяемый период деятельности: 2022-2023 годы.

Сроки проведения мероприятия: с 14 декабря 2023 года по 02 февраля 2024 года.

Проверкой установлено:

- Управлением капитального строительства в рамках реализации основного мероприятия «Проектно-изыскательские работы и капитальное строительство» на территории республики в 2022-2023 годах выполнялись работы по строительству и реконструкции 14 объектов коммунальной инфраструктуры, из которых по 7 объектам работы завершены.

По состоянию на 30 января 2024 года выполнен следующий объем работ (с учетом работ, выполненных по переходящим объектам):

- проложено свыше 241 км трубопроводов водоснабжения, 88,5 км трубопроводов водоотведения, 7,8 км сетей ливневой канализации;

- в Моздокском районе реконструировано 3 комплекса очистных сооружений общей мощностью 900 м³/сутки.

Ввод указанных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию будет способствовать улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг, снижению сверхнормативных потерь, подаче воды необходимого качества в достаточном объеме, улучшению экологической ситуации. При этом численность населения, для которых улучшится качество подаваемой воды, составит свыше 90 тыс. человек;

- в нарушение требований, установленных законодательством в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности, в смету контракта по объекту водоснабжения включены необоснованные проектными данными и неучтенные рабочей документацией работы по водоотливу из траншей и креплению инвентарными щитами стенок траншей;

- в нарушение норм Гражданского кодекса Российской Федерации и условий контракта на выполнение работ подрядной организацией были предъявлены к оплате работы по укладке футляров из стальных труб по цене, в десять раз превышающей установленную сметой контракта;

- нарушение требований законодательства о контрактной системе цена контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция ливневой канализации г. Беслан» дополнительным соглашением была увеличена сверх

установленного законодательством ограничения - более чем на десять процентов.

Информация о результатах проверки направлена Главе Республики Северная Осетия-Алания и в Парламент Республики Северная Осетия-Алания.

В целях устранения выявленных нарушений направлено представление Министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания и руководителю ГКУ «Управление капитального строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания».

Акт проверки направлен в Прокуратуру РСО-Алания и СУ СК России по РСО-Алания, как инициаторам проверки.

Аудитор КСП РСО-Алания

Айларов А.А.